



VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 6

Vážení,

dne 19. 11. 2023 zahájil zadavatel **Základní škola JINOTAJ Zlín, s.r.o., sídlem Vavrečkova 5333, 760 01 Zlín, IČO: 08406910** (dále jen „zadavatel“) zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „**Novostavba modulární ZŠ**“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávanou v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I.

Dne 21. 12. 2023 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele E-ZAK dotazy následujícího znění (pozn. uvedeno v původním znění kurzívou):

Dotaz č. 1:

V technické zprávě D na straně 15 v odstavci Založení modulární stavby se uvádí: Moduly budou kladeny na horní plochy s podlitím vysokopevnostní maltou pro výškové vyrovnání. Ve výkazu výměr není položka ani výměra.

Odpověď zadavatele:

Jedná se o jednu z variant osazení modulů, je obsaženo v položce č.56 (montáž modulární stavby). Většinou se používají k vyrovnání ocelové destičky.

Dotaz č. 2:

V technické zprávě D na straně 21 v odstavci Zateplení fasád systémem ETICS se uvádí: Pro zateplení bude použita minerální vata s lambdou = 0,033. Minerální vata pro kontaktní zateplovací systém má lambdu 0.035 W/mK-.

Odpověď zadavatele:

Může být použita minerální vata s lambdou 0,035.

Dotaz č. 3:

V technické zprávě D na straně 26 v odstavci STROPNÍ A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE MODULŮ se uvádí: Část střechy S1 nad Výtvarným ateliérem-2 bude odvodněna přes svislý venkovní svod D9 z poplastovaného plechu a přes lapač nečistot do dešťové areálové kanalizace. Ve výkazu výměr SO 01 SO 01.2 ZTI není položka lapač střešních splavenin.

Odpověď zadavatele:

Dešťový svod D9 bude zaústěn bez lapače nečistot.

Dotaz č. 4:

V technické zprávě D na straně 29 v odstavci IZOLACE TEPELNÉ A AKUSTICKÉ se uvádí: Polyuretanové desky z tvrdé pěny PIR (např. Purenit) tl. 60mm pro osazení venkovních stěn v úrovni

podlahy a také jako podklad pro osazení parapetní keramické schodovky (viz detaily D-03, D-04, D-05, D-09, D-10). Ve výkazu výměr není položka ani výměra této keramické schodovky.

Odpověď zadavatele:

Schodovky jsou součástí specifikace výplní otvorů, kde je u jednotlivých prvků odkaz na řešení parapetu dle příslušného detailu. Výplně otvorů jsou obsaženy v soupisu prací.

Dotaz č. 5:

Ve výkazu výměr SO 01 SO 01.1 řádek 33 je výměra dlažby 72 m², po kontrole podlahových ploch jednotlivých místností je plocha po odečtení čistící roštu cca. 107,58 m²

33	03_01	dlažba 600/300mm, R10 vč. stěrkové HI a lišt	m2	72,00000		0,00
----	-------	--	----	----------	--	------

Odpověď zadavatele:

Byla opravena výměra pol. č. 33 = 108 m², viz aktuální znění Přílohy č. 4

Dotaz č. 6:

Ve výkazu výměr SO 01 SO 01.1 řádek 40 je výměra podlahovina homogenní PVC 322 m², po kontrole podlahových ploch jednotlivých místností je plocha 571,07 m²

40	03_08	Podlahovina homogenní PVC tl. 2,5 mm	m2	322,00000		0,00
----	-------	--------------------------------------	----	-----------	--	------

Odpověď zadavatele:

Byla opravena výměra pol. č. 40 = 572 m², viz aktuální znění Přílohy č. 4

Dotaz č. 7:

Ve výkazu výměr SO 01 SO 01.1 řádek 28 je výměra obkladů 136 m², po kontrole jednotlivých ploch místností je plocha 183,16 m²

28	02_09	obklad keramický 600/200mm, bílý matný vč. rohových lišt, silikon koutů a stěrkové HI	m2	136,00000		0,00
----	-------	---	----	-----------	--	------

Odpověď zadavatele:

Byla opravena výměra pol. č. 28 = 185 m², viz aktuální znění Přílohy č. 4

Dotaz č. 8:

Ve výkazu výměr SO 02 SO 02.1 1 chybí přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy

Díl: 18	Povrchové úpravy terénu					0,00
---------	-------------------------	--	--	--	--	------

Odpověď zadavatele:

Je obsaženo v položce č. 105

Dotaz č. 9:

Ve výkazu výměr SO 02 SO 02.1 1 chybí přesun hmot pro díl 5 komunikace

Díl: 5	Komunikace	0,00
---------------	-------------------	-------------

Odpověď zadavatele:

Je obsaženo v položce č. 105

Dotaz č. 10:

Dobrý den, při kompletaci nabídky jsme zjistili, že v zadávacím soupise prací a dodávek položky č.66 06_10 D+M čisticí rohože 1650x1200mm ks 1,00000, jste uvedli cenu 1000,-Kč. Tato cena má být brána jako cena daná zadavatelem nebo ji mají všichni uchazeči ocenit stejně?

Odpověď zadavatele:

Jedná se o přepis, cena není pevně stanovena, zadavatel údaj vymazal, viz aktuální znění Přílohy č. 4.

Dne 22. 12. 2023 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele E-ZAK dotazy následujícího znění (pozn. uvedeno v původním znění kurzívou):

Dotaz č. 11:

*Ve výkazu výměr modulární stavba ASŘ+SKŘ chybí položka **lešení lehké pomocné**.*

Odpověď zadavatele:

Je obsaženo v položkách č. 31a) + 32

Dotaz č. 12:

*Ve výkazu výměr modulární stavba ASŘ+SKŘ chybí položka **zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení**.*

Odpověď zadavatele:

Je obsaženo v položce č. 63

II.

Změny zadávací dokumentace:

S ohledem na výše uvedené aktualizoval zadavatel znění Přílohy č. 4 zadávacích podmínek, Slepý soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zejména:

- pol.č.31a) - akustický podhled – opravená výměra = 113,0 m²
- doplnění nové položky č. 31 pro akustický stěnový obklad = plocha 49,0 m²
- do položky č.54-schodiště – doplnění popisu = dodávka včetně keramických schodovek do tmelu
- v položce položky č.66 06_10 D+M čisticí rohože odstraněn chybně vyplněný údaj o ceně

Všechny změny zadávací dokumentace jsou zahrnuty v aktuálním znění Přílohy č. 4 - Slepý soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (DI6).

Účastníci jsou povinni při podání nabídky užít aktuálního znění zadávací dokumentace.

Aktuální zadávací dokumentace je vždy uveřejněna na profilu zadavatele.

III.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Ve smyslu § 54 odst. 5 ZZVZ zadavatel rozhodl o **prodloužení lhůty pro podání nabídek do 3. 1. 2024, 10:00 hod.**

Aktuální lhůta pro podání nabídek je vždy uvedena na profilu zadavatele, VVZ a elektronickém nástroji zadavatele E-ZAK.

Příslušný formulář F14 byl dnešního dne odeslán do VVZ.

Za zadavatele

Mgr. David Bábský
Naviga Assistance, s.r.o.
zástupce zadavatele