



ZODP. PROJEKTANT	Ing. P. Lamparter		ZHOTOVITEL:  Jahodová 58, 620 00 BRNO Tel.545 246 044, www.fundos.cz	
VYPRACOVAL	Ing. P. Kalábová			
KRESLIL	Ing. P. Kalábová			
KONTROLOVAL	Ing. P. Lamparter			
NÁZEV AKCE: NOVOSTAVBA MODULÁRNÍ ZŠ JINOTAJ ZLÍN – ODBORNÉ UČEBNY D.1.2.3 PILOTOVÉ STĚNY			DATUM	04./2023
			FORMÁT	
			MĚŘÍTKO	
			STUPEŇ	DUR+DSP+DPS
			ČÍS. ZAK.	3008
SPECIFIKACE PILOT			Č. SOUPRAVY	Č. PŘÍLOHY 06

SPECIFIKACE PILOT PILOTOVÉ STĚNY

0 401.5

	DILATACE	HH		ÚŘEOVEŇ PROVÁDĚNÍ m	DĚLKA PILOTY m	ARMOKOŠ	
		m	m				
P1	1	-0.55	400.95	402.55	5.5	8R16	A
P2		-0.55	400.95	402.55	5.5	8R16	A
P3		-0.55	400.95	402.55	6	8R16	A
P4		-0.55	400.95	402.55	6	8R16	A
P5		-0.55	400.95	402.55	6	8R16	A
P6	2	2.85	404.35	404.25	9	8R20	B
P7		2.58	404.08	404.25	9	8R20	B
P8		2.58	404.08	404.25	9	8R20	B
P9		2.58	404.08	404.25	9	8R20	B
P10		2.58	404.08	404.25	9	8R20	B
P11	3	2.58	404.08	404.25	9	8R20	B
P12		2.58	404.08	404.25	9	8R20	B
P13		2.58	404.08	404.25	9	8R20	B
P14		2.58	404.08	404.25	9	8R20	B
P15		2.58	404.08	404.25	9	8R20	B
P16		2.58	404.08	404.25	9	8R20	B
P17		2.58	404.08	404.25	9	8R20	B
P18		2.58	404.08	404.25	9	8R20	B
P19		2.58	404.08	404.25	9	8R20	B
P20		2.58	404.08	404.25	9	8R20	B
P21		2.58	404.08	404.25	9	8R20	B
P22		2.58	404.08	404.25	9	8R20	B
P23	4	2.58	404.08	404.25	9	8R20	B
P24		2.58	404.08	404.25	9	8R20	B
P25		2.58	404.08	404.25	9	8R20	B
P26		2.58	404.08	404.25	9	8R20	B
P27	5	2.58	404.08	404.25	9	8R20	B
P28		2.58	404.08	404.25	9	8R20	B
P29		2.58	404.08	404.25	9	8R20	B
P30		2.58	404.08	404.25	9	8R20	B
P31		2.58	404.08	404.25	9	8R20	B
P32		2.58	404.08	404.25	9	8R20	B
P33		2.58	404.08	404.25	9	8R20	B
P34		2.58	404.08	404.25	9	8R20	B
P35		2.58	404.08	404.25	9	8R20	B
P36		2.58	404.08	404.25	9	8R20	B
P37	6	2.58	404.08	404.25	9	8R20	B
P38		2.58	404.08	404.25	9	8R20	B
P39		2.58	404.08	404.25	9	8R20	B
P40		2.58	404.08	404.25	8,5	8R20	B
P41		2.45	403.95	404.25	8,5	8R20	B
P42		2.306	403.806	403.8	8	10R16	C
P43		2.162	403.662		8	10R16	C
P44		2.018	403.518		8	10R16	C

	DILATACE	HH		ÚŘEOVEŇ PROVÁDĚNÍ m	DÉLKA PILOTY m	ARMOKOŠ	
		m	m				
P45	7	1.874	403.374		8	10R16	C
P46		1.721	403.221		7.5	10R16	C
P47		1.556	403.056		7.5	10R16	C
P48		1.391	402.891		7.5	10R16	C
P49		1.226	402.726		7	10R16	C
P50		1.061	402.561		7	10R16	C
P51	8	-1	400.5	401.58	6	8R16	A
P52		-1	400.5	401.58	6	8R16	A
P53		-1	400.5	401.58	5	8R16	A
P54		-1	400.5	401.58	4	8R16	A
P55		-1	400.5	401.58	4	8R16	A
P56	7	2.306	403.806	403.8	8	10R16	C
P57	2	2.85	404.35	404.25	9	8R20	B
P58	2	2.85	404.35	404.25	9	8R20	B

454.5

C25/30 XA1

BETON C25/30 XA1 155.8421 m3
výztuž B500B

ks	
A	10
B	38
C	10

STŘÍKANÝ BETON C20/25

55 3.7 203.5 m2
kari síť 6/150 529.1 m2
počet kotviček 192 ks