HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ – DYNAMICKÝ TÝDENNÍ PŘEHLED

Předání staveniště 15.11.2026 | doba realizace 563 kalendářních dnů | dokončení stavebních prací 31.05.2028 | kolaudace 31.05.2028

Vyplněním dnů se přepočítají týdny; vyplněním týdnů se přepočítají dny. Přepočet: 1 týden = 7 kalendářních dnů.

Víkendy a svátky se neodečítají. Výpočty se aktivují po potvrzení hodnoty nebo opuštění pole; pro plnou funkčnost použijte Adobe Acrobat Reader.

Etapa	Etapa a zahrnuté pracovní balíčky	Dny kal.	Týdny
1	**ETAPA 1 – Přípravné práce a zařízení staveniště**	0	0
Práce	1.2 Zařízení staveniště, mobilní oplocení a zabezpečení areálu • 1.3 Plošné odstranění drobné náletové zeleně • 1.4 Zajištění staveništní přípojky elektro • 1.5 Vytyčení hranic pozemku a inženýrských sítí • 1.6 Dovoz mobilních nádrží na vodu a chemických toalet • 1.7 Sejmutí a deponování ornice		
2	**ETAPA 2 – Sanace azbestu a asanační práce**	0	0
Práce	2.2 Nástup specializované firmy a příprava řízeného pásma • 2.3 Odborná demontáž eternitové střešní krytiny • 2.4 Balení, evidence a odvoz azbestového odpadu • 2.5 Řízená dekonstrukce havarijních částí a odstranění SO03 • 2.6 Průběžné třídění a odvoz stavební suti a odpadů		
3	**ETAPA 3 – Zemní práce a realizace uličních přípojek**	0	0
Práce	3.1 Úprava terénu po skrývce ornice • 3.2 Instalace přechodného dopravního značení a zahájení uzavírky • 3.3 Realizace vodovodního řadu SO04 a SO05 mimo pozemek • 3.4 Realizace kanalizačního řadu mimo pozemek • 3.5 Zásypy, hutnění a uvedení veřejné komunikace do původního stavu • 3.6 Přepojení staveniště na nový funkční vodovodní řad		
4	**ETAPA 4 – Hrubá stavba a zastřešení**	0	0
Práce	4.1 Pilotáž SO02 • 4.2 Úprava základové spáry • 4.3 Základový rošt SO02 • 4.4 Základová deska SO02 • 4.5 Spojovací krček • 4.6 Základy SO01 • 4.7 Svislé nosné konstrukce 1PP SO02 • 4.8 Svislé nosné konstrukce 1PP SO01 • 4.9 Stropní konstrukce nad 1PP SO02 • 4.10 Stropní konstrukce nad 1PP SO01 • 4.11 Svislé nosné konstrukce 1NP SO02 • 4.12 Svislé nosné konstrukce 1NP SO01 • 4.13 Stropní konstrukce nad 1NP SO02 • 4.14 Stropní konstrukce nad 1NP SO01 • 4.15 Svislé nosné konstrukce 2NP SO02 • 4.16 Svislé nosné konstrukce 2NP SO01 • 4.17 Stropní konstrukce nad 2NP SO02 • 4.18 Stropní konstrukce nad 2NP SO01 • 4.19 Svislé nosné konstrukce 3NP SO02 • 4.20 Svislé nosné konstrukce 3NP SO01 • 4.21 Stropní konstrukce nad 3NP SO02 • 4.22 Stropní konstrukce nad 3NP SO01 • 4.23 Svislé nosné konstrukce 4NP SO02 • 4.24 Svislé nosné konstrukce 4NP SO01 • 4.25 Stropní konstrukce nad 4NP SO02 • 4.26 Stropní konstrukce nad 4NP SO01 • 4.27 Konstrukce střešního pláště SO01 • 4.28 Konstrukce střešního pláště SO02 • 4.29 Montáž oken • 4.30 Opěrná stěna • 4.31 Základy ocelového únikového schodiště		
5	**ETAPA 5 – Vnitřní rozvody, kompletace a povrchové úpravy**	0	0
Práce	5.1 Realizace fasádního zateplovacího systému • 5.2 Ocelové únikové schodiště – montáž • 5.3 Elektroinstalace silnoproud • 5.4 Elektroinstalace slaboproud • 5.5 Výtah • 5.6 Omítky • 5.7 Sádrokartony • 5.8 Montáž ZTI • 5.9 Montáž VZT • 5.10 Montáž TZB • 5.11 Podlahy • 5.12 Obklady		
6	**ETAPA 6 – Dokončovací práce a předání díla**	0	0
Práce	6.1 VENKOVNÍ PRÁCE • 6.2 Parkovací stání • 6.3 Oplocení • 6.4 Sadové úpravy • 6.6 Revize, funkční zkoušky a kompletace dokladů ke kolaudaci • 6.7 Odstranění zařízení staveniště a demontáž oplocení • 6.8 Celkový závěrečný úklid stavby a přilehlého okolí		

| 2026 | | |